



COMUNE DI PIRAINO
CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

COPIA

AREA MANUTENZIONE E PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

Provvedimento sindacale n.39 del 25/07/2022

DETERMINAZIONE

R.G. n. 363 del 05-06-2023

N. Area 111	Data emissione	05-06-2023
-------------	----------------	------------

Oggetto:

VERBALE DI SOMMA URGENZA Prot. N ° 18042 del 13/12/2022 Art. 163 del D.Lgs. n. 50 del 18 Ottobre 2016 e ss.mm. e ii. LAVORI DI SOMMA URGENZA A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ E MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO DI LUNGOMARE IN LOCALITÀ CALANOVELLA DEL COMUNE DI PIRAINO -CIG: 959894974C .LIQUIDAZIONE all'IMPRESA RICCIARDELLO COSTRUZIONI SpA con sede in ROMA, Via Poli, nr. 29, Iscritta alla C.C.I.A.A. di Roma, al nr. 02987670839.

IL RESPONSABILE DELL'AREA MANUTENZIONE E PROTEZIONE CIVILE

PREMESSO Che:

L'evento meteo marino verificatosi nei giorni 21, 22 e 23 Novembre u.s. ha interessato l'intero litorale messinese con sollecitazioni da onde di medio-alta intensità a costa.

Tale evento ha causato un diffuso danneggiamento di alcune scogliere foranee a difesa dei litorali, in particolare il litorale PIRAINESE, nello specifico nella località CALANOVELLA, già da tempo interessata da incipienti fenomeni di dissesto acuitisi a seguito delle nuove sollecitazioni, danneggiando e interrompendo la viabilità e i servizi (acquedotto, fognatura, telefonia e illuminazione), con l'interdizione della stessa al transito veicolare e pedonale, nonché l'accesso alle abitazioni poste nelle immediate vicinanze.

Il Sindaco del Comune di Piraino con propria Ordinanza nr. 31 del 24/11/2022 ha disposto la chiusura al transito di detta strada denominata " Via Calanovella", e con nota prot. nr. 17179 del 25/11/2022 ha rappresentato al Dipartimento Regionale della protezione Civile i danni causati dal meteo marino dei giorni precedenti;

L'Autorità Regionale di Protezione Civile, a seguito di sopralluogo congiunto con l'Amministrazione Comunale, il Responsabile dell'Ufficio di Protezione Civile Comunale, hanno determinato la necessità di un intervento di **SOMMA URGENZA tampone**, a tutela della pubblica e privata incolumità, ai sensi dell'art. 163, comma 1) del D.Lgs. nr. 50/2016

e ss.mm.ii., ed entro i limiti dell'importo stabilito dal predetto articolo di legge e/o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità.

Il Responsabile dell'Area Manutenzioni e Protezione Civile, a seguito di ciò, ha eseguito quantificazione della spesa degli interventi di SOMMA URGENZA tampone, mediante redazione di una Perizia Tecnica, datata 25/11/2022 finalizzata al ripristino dei danni subiti alle opere esistenti per effetto delle mareggiate, riguardante il rifiorimento parziale della scogliera posta al piede del muro del lungomare per il ripristino della sua funzionalità mantenendone il posizionamento attuale, il ripristino e la funzionalità della viabilità esistente e di tutti i sottoservizi danneggiati, dell'importo complessivo di € **200.000,00** avente il seguente quadro economico:

QUADRO TECNICO ECONOMICO:

A	LAVORI		€	160.633,07
B	SOMME A DISPOSIZIONE			
	IVA 22%	€	35.339,27	
	Incentivo 2%	€	3.212,66	
	Imprevisti e arrotondamento	€	815,00	
	Sommano	€	39.366,93	€ 39.366,93
			T O T A L E	€ 200.000,00

La predetta Perizia Tecnica è stata inviata al Dipartimento Regionale della Protezione Civile, richiedendo un contributo pari all'importo derivante dalla suddetta Perizia Tecnica, al fine di intervenire in maniera tempestiva;

Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile con nota Prot. nr. 52711 / S.12 / DRPC del 09/12/2022, avente per oggetto : Finanziamento per l'esecuzione dei " *lavori di somma urgenza a tutela della pubblica incolumità e messa in sicurezza del tratto di lungomare in località Calanovella del Comune di Piraino (ME)* " in seguito alle violente mareggiate dei giorni 21, 22 e 23 novembre 2022, ha Autorizzato il finanziamento della somma complessiva di €. 200.000,00 a favore del Comune di Piraino (ME), ed autorizzato l'Amministrazione Comunale a procedere all'immediato affidamento dei lavori entro il 15 dicembre 2022;

Il Comune di Piraino, con **VERBALE DI SOMMA URGENZA** Prot. Nr. 18042 del 13/12/2022, ai sensi dell'Art. 163 del D.Lgs. n. 50 del 18 Ottobre 2016 e ss.mm. e ii., ha formalizzato e ratificato, ai sensi dell'art. 191, comma 3) del D.L.vo n° 267/2000, l'affidamento del suddetto intervento di somma urgenza alla ditta **RICCIARDELLO COSTRUZIONI SpA** con sede in ROMA, Via Poli, nr. 29, Iscritta alla C.C.I.A.A. di Roma, al nr. 02987670839, in possesso della necessaria qualificazione, capacità e idoneità tecnica, (giusta documentazione agli atti), per l'importo dei lavori pari a € **160.633,07** oltre IVA al 22%, indicato nel suddetto quadro economico, con l'applicazione del ribasso d'ufficio pari al 20,00%;

La Presidenza del Dipartimento Regionale della Protezione Civile con D.D.G. nr. 1214 / S.12 / DRPC Sicilia del 23/12/2022, avente per oggetto : Decreto di Finanziamento e impegno somme per i " *lavori di somma urgenza a tutela della pubblica incolumità e messa in sicurezza del tratto di lungomare in località Calanovella del Comune di Piraino (ME)* " in seguito alle violente mareggiate dei giorni 21, 22 e 23 novembre 2022, ha finanziato il predetto progetto e impegnato la somma complessiva di €. **162.990,26** a favore del Comune di Piraino (ME), secondo il seguente quadro economico:

A	LAVORI	€	160.633,07	
	A.1 Oneri per la sicurezza	€	8.031,65	
	A.2 Importo lavori soggetto a ribasso (A - A.1)	€	152.601,42	

	A.3 Ribasso d'asta 20%	€ 30.520,28	
	A.4 Importo dei lavori ribassato	€ 122.081,14	
	IMPORTO CONTRATTUALE LAVORI	€ 130.112,79	€ 130.112,79
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
	IVA 22%	€ 28.624,81	
	Incentivo 2%	€ 3.212,66	
	Imprevisti e arrotondamento	€ 815,00	
	Contributo AVCP	€ 225,00	
	Sommano	€ 32.877,47	€ 32.877,47
	IMPORTO COMPLESSIVO		€ 162.990,26

Con VERBALE DI SOMMA URGENZA Prot. Nr. 18042 del 13/12/2022, reso ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n. 50 del 18 Ottobre 2016 e ss.mm. e ii., sono stati consegnati i lavori alla ditta RICCIARDELLO COSTRUZIONI SpA con sede in ROMA, e gli stessi iniziati in pari data, per essere portati a termine con la massima celerità così come disposto al legale rappresentante per le vie brevi;

I lavori, come risulta dagli atti contabili, sono stati svolti secondo le previsioni progettuali e le indicazioni impartite all'uopo dalla Direzione dei Lavori concordemente con l'impresa esecutrice. In particolare, al fine del raggiungimento del obiettivo prefissato, riguardante il ripristino della messa in sicurezza del tratto di lungomare in località CALANOVELLA MARE e delle strutture pubbliche e private, nonché, per la salvaguardia dei pericoli per la pubblica e privata incolumità derivanti da eventuali ulteriori violente mareggiate, sono stati eseguiti maggiori lavori necessari al completamento dell'intervento tampone eseguito.

I superiori lavori urgenti, sono stati conclusi in data **13/01/2023** da parte della ditta esecutrice, giusto verbale di ultimazione dei lavori datato **14/01/2023** e pertanto con la massima celerità;

La Direzione dei Lavori ha redatto la seguente Contabilità Finale dei Lavori in data **06/02/2023** nella quale sono quantificati gli effettivi lavori eseguiti, con il calcolo dei maggiori lavori rispetto a quelli di contratto, il quale importo è già stato oggetto di richiesta di copertura finanziaria, come già concordato con il dipartimento Regionale di Protezione Civile, e che di seguito distintamente si riporta:

	LAVORI	AUTORIZZATI	ESEGUITI	MAGGIORI
A	LAVORI	€ 160.633,07	€ 208.193,19	
	A.1 Oneri per la sicurezza	€ 8.031,65	€ 10.409,66	
	A.2 lavori soggetto a ribasso	€ 152.601,42	€ 197.783,53	
	A.3 Ribasso d'asta 20%	€ 30.520,28	€ 39.556,71	
	A.4 lavori ribassati	€ 122.081,14	€ 158.226,82	
	A.1 Oneri per la sicurezza	€ 8.031,65	€ 10.409,66	
	IMPORTO NETTO LAVORI	€ 130.112,79	€ 168.636,48	€ 38.523,70
B	SOMME A DISPOSIZIONE			
	IVA 22%	€ 28.624,81	€ 37.100,03	
	Contributo AVCP	€ 225,00	€ 225,00	
	Incentivo 2%	€ 3.212,66	€ 4.163,86	
	Imprevisti	€ 815,00	€ 0,00	
	Sommano	€ 32.877,47	€ 41.488,89	€ 8.611,42
	TOTALE	€ 162.990,26	€ 210.125,37	€ 47.135,11
	MAGGIORE SOMMA in. c.t.			€ 47.000,00

In data **05.02.2023** il direttore dei lavori Geom. Carmelo CERAOLO, nonché Responsabile del Procedimento nominato, ha emesso il certificato di regolare esecuzione, firmato per accettazione dalla ditta esecutrice, il quale certifica la regolare esecuzione dei

lavori da parte dall'Impresa **RICCIARDELLO COSTRUZIONI SpA** con sede in ROMA, Via Poli, nr. 29, Iscritta alla C.C.I.A.A. di Roma, al nr. 02987670839, affidati con **VERBALE DI SOMMA URGENZA** Prot. Nr. **18042** del **13/12/2022**, ai sensi dell'Art. 163 del D.Lgs. n. 50 del 18 Ottobre 2016 e ss.mm. e ii.;

CONSIDERATO che necessita procedere all'emissione dell'atto di liquidazione nei confronti della dall'Impresa **RICCIARDELLO COSTRUZIONI SpA** con sede in ROMA, Via Poli, nr. 29, Iscritta alla C.C.I.A.A. di Roma, al nr. 02987670839;

VISTA la **Fattura nr. 2023018/EP del 20.04.2023** prodotta dalla ditta esecutrice **RICCIARDELLO COSTRUZIONI SpA** con sede in ROMA, Via Poli, nr. 29, Iscritta alla C.C.I.A.A. di Roma, al nr. 02987670839, dell'importo complessivo di **€ 158.737,60** di cui € 130.112,79 per lavori, oltre IVA al 22% pari a € 28.624,81 pagamento IN ACCONTO di ogni suo avere per l'esecuzione dei **LAVORI DI SOMMA URGENZA A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' E MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO DI LUNGOMARE IN LOCALITA' CALANOVELLA DEL COMUNE DI PIRAINO**.

VERIFICATA da questo ufficio la regolarità contabile e contributiva della suddetta **Fattura nr. 2023018/EP del 20.04.2023** prodotta dalla ditta esecutrice **RICCIARDELLO COSTRUZIONI SpA** con sede in ROMA, Via Poli, nr. 29, Iscritta alla C.C.I.A.A. di Roma, al nr. 02987670839, e precisamente, DURC regolare con scadenza validità **08/06/2023**, nonché, presso l'Agenzia Riscossione Entrate, Identificativo Univoco Richiesta 202300001931376 data inserimento 03/06/2023, soggetto non inadempiente;

DARE ATTO che l'importo complessivo dell'intervento pari a **€ 162.990,26** compreso IVA al 22%, trova copertura come segue:

➤ D.D.G. nr. 1214 / S.12 / DRPC Sicilia del 23/12/2022 emesso dalla Presidenza del Dipartimento Regionale della Protezione Civile a favore del Comune di Piraino (ME), avente per oggetto : Decreto di Finanziamento e impegno somme per i " *lavori di somma urgenza a tutela della pubblica incolumità e messa in sicurezza del tratto di lungomare in località Calanovella del Comune di Piraino (ME)* " in seguito alle violente mareggiate dei giorni 21, 22 e 23 novembre 2022, imputato sul Bilancio Comunale al cod. 08.01-2.02.01.09.012 **Cap. 2842**;

RITENUTO per i motivi suesposti, dover liquidare e pagare il suddetto titolo all'Impresa esecutrice;

PRESO ATTO con che determina nr. **110 del 05/06/2023** del Responsabile dell'Area Manutenzioni e Protezione Civile si è proceduto all'impegno della somma di **€ 162.990,26** la quale trova imputazione sul Bilancio Comunale al cod. 08.01-2.02.01.09.012 **Cap. 2829 - IMPEGNO Nr. 185** ;

DATO ATTO che la suddetta somma è riferita a lavori già eseguiti e prestazioni svolte;

VISTA la legge n. 142/90 e le LL.RR. n. 48/91, n. 7/92, n. 26/93 , n. 32/94, n. 23/97;

VISTO il D. Lgs. 77/95 e successive modifiche ed integrazioni ;

VISTO il Regolamento di contabilità ;

VISTO il vigente O.A.EE.LL. in Sicilia ;

RITENUTO che occorre provvedere in merito;

Per quanto sopra esposto, ai sensi delle norme di legge e provvedimenti in premessa richiamati;

DETERMINA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

1. DI DARE ATTO che in data **05.02.2023** il direttore dei lavori Geom. Carmelo CERAOLO, nonché Responsabile del Procedimento nominato, ha emesso il certificato di regolare esecuzione, sottoscritto per accettazione dalla ditta esecutrice, il quale certifica la regolare esecuzione dei lavori da parte dall'Impresa **RICCIARDELLO COSTRUZIONI**

AREA MANUTENZIONE E PROTEZIONE CIVILE - Determinazione n. 363 del 05-06-2023 - Il documento informatico è copia ai sensi dell'art.

23 Bis comma 2 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD) e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD) che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

SpA con sede in ROMA;

2. **LIQUIDARE** favore della ditta esecutrice **RICCIARDELLO COSTRUZIONI SpA** con sede in ROMA, Via Poli, nr. 29, Iscritta alla C.C.I.A.A. di Roma, al nr. 02987670839, dell'importo complessivo di **€ 158.737,60** di cui € 130.112,79 per lavori, oltre IVA al 22% pari a € 28.624,81 pagamento IN ACCONTO di ogni suo avere per l'esecuzione dei LAVORI DI SOMMA URGENZA A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA E MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO DI LUNGOMARE IN LOCALITA' CALANOVELLA DEL COMUNE DI PIRAINO, a saldo della **Fattura nr. 2023018/EP del 20.04.2023** come segue:
 - in favore della ditta **RICCIARDELLO COSTRUZIONI SpA** con sede in ROMA, Via Poli, nr. 29, Iscritta alla C.C.I.A.A. di Roma, al nr. 02987670839, l'importo complessivo di **€ 130.112,79** al netto dell'IVA al 22% pari a € 28.624,81 a saldo della **Fattura nr. 2023018/EP del 20.04.2023** emessa dall'Impresa Appaltatrice, con le modalità di pagamento nella stessa riportate;
 - in favore dell'Erario la somma di **€ 28.624,81** quale Imposta sul Valore Aggiunto relativa al servizio in argomento, secondo le modalità stabilite dalla normativa in materia;
3. **LIQUIDARE** in favore del Responsabile dell'Area Manutenzioni e Protezione Civile, Geom. Carmelo Mario CERAOLO, n.q. di progettista, direttore dei lavori e Responsabile del Procedimento il previsto incentivo tecnico pari al 2,00% come previsto nel quadro economico, pari a **€ 3.212,66** comprensivo di ogni onere, in acconto a quanto dovuto;
4. **LIQUIDARE** in favore dell' A.N.A.C. la somma di **€ 225,00** ;
5. **DARE ATTO** che l'importo complessivo dell'intervento pari a **€ 162.175,26** compreso IVA al 22%, trova copertura come segue:
 - D.D.G. nr. 1214 / S.12 / DRPC Sicilia del 23/12/2022 emesso dalla Presidenza del Dipartimento Regionale della Protezione Civile a favore del Comune di Piraino (ME), avente per oggetto : Decreto di Finanziamento e impegno somme per i " *lavori di somma urgenza a tutela della pubblica incolumità e messa in sicurezza del tratto di lungomare in località Calanovella del Comune di Piraino (ME)* " in seguito alle violente mareggiate dei giorni 21, 22 e 23 novembre 2022, imputato sul Bilancio Comunale al cod. 08.01-2.02.01.09.012**Cap. 2829 - IMPEGNO Nr. 185** ;
6. **AVANZARE** formale richiesta di finanziamento alla Presidenza del Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Dipartimento di Protezione Civile, della maggiore somma per maggiori lavori eseguiti pari a €. 47.000,00 necessari al fine del raggiungimento del obiettivo prefissato, riguardante il ripristino della messa in sicurezza del tratto di lungomare in località CALANOVELLA MARE e delle strutture pubbliche e private, nonché, per la salvaguardia dei pericoli per la pubblica e privata incolumità derivanti da eventuali ulteriori violente mareggiate, nonché, per il completamento dell'intervento tampone eseguito;
7. **PROCEDERE AL PAGAMENTO** delle superiori somme ad accreditamento avvenuto del finanziamento di cui al D.D.G. nr. 1214 / S.12 / DRPC Sicilia del 23/12/2022 emesso dalla Presidenza del Dipartimento Regionale della Protezione Civile a favore del Comune di Piraino (ME);
8. **DI DARE ATTO** che nell'adozione del presente atto:
 - ✓ non si incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione;
 - ✓ non si è in conflitto d'interesse in relazione all'oggetto, con riferimento alla normativa vigente in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;
9. **TRASMETTERE** il presente provvedimento alla Presidenza del Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Dipartimento di Protezione Civile di Messina, per l'erogazione

del finanziamento concesso di cui al D.D.G. nr. 1214 / S.12 / DRPC Sicilia del 23/12/2022, nonché, per la richiesta di finanziamento della maggiore somma dei maggiori lavori eseguiti pari a €. 47.000,00;

TRASMETTERE la presente al “Servizio E-Government – Albo Pretorio online – Gestione del Portale” dell’Area Amministrativa Affari Generali perché si provveda alla pubblicazione di rito nonché agli obblighi di pubblicità di cui all’art. 26 del D.L. 33/2013 mediante evidenza nella sezione “Trasparenza, valutazione e merito” del sito web istituzionale.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Carmelo Mario Ceraolo

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime **Parere Favorevole** e si attesta la relativa copertura finanziaria come da tabella sotto riportata.

Liquidazione provvisoria N. 264 del 05-06-2023	
Su Impegno N. 185 sub n. 1 del 05-06-2023 a Competenza approvato con Atto n. 110 Determina Area Manutenzione del 05-06-2023 avente per oggetto PRONTO INTERVENTO CALANOVELLA. LIQUIDAZIONE DITTA RICCIARDELLO CIG 959894974C	
5° livello 08.01-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	
Capitolo 2829 / Articolo REGIONE SICILIANA-FINANZIAMENTO PER LAVORI DI SOMMA URGENZA IN LOC.CALANOVELLA CAP.ENTRATA 602-5	
Causale	VERBALE DI SOMMA URGENZA Prot. N 18042 del 13/12/2022Art. 163 del D.Lgs. n. 50 del 18 Ottobre 2016 e ss.mm. e ii.LAVORI DI SOMMA URGENZA A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA E MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO DI LUNGOMARE IN LOCALITA CALANOVELLADEL COMUNE DI PIRAINO -CIG: 959894974C .LIQUIDAZIONE allIMPRESARICCIARDELLO COSTRUZIONI SpA con sede in ROMA, Via Poli, nr. 29, Iscritta alla C.C.I.A.A. di Roma, al nr. 02987670839.
Importo	Euro 158.737,60

Liquidazione provvisoria N. 265 del 05-06-2023	
Su Impegno N. 185 sub n. 2 del 05-06-2023 a Competenza approvato con Atto n. 110 Determina Area Manutenzione del 05-06-2023 avente per oggetto PRONTO INTERVENTO CALANOVELLA. LIQUIDAZIONE RUP CERAOLO CARMELO CIG 959894974C	
5° livello 08.01-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	
Capitolo 2829 / Articolo REGIONE SICILIANA-FINANZIAMENTO PER LAVORI DI SOMMA URGENZA IN LOC.CALANOVELLA CAP.ENTRATA 602-5	
Causale	VERBALE DI SOMMA URGENZA Prot. N 18042 del 13/12/2022Art. 163 del D.Lgs. n. 50 del 18 Ottobre 2016 e ss.mm. e ii.LAVORI DI SOMMA URGENZA A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA E MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO DI LUNGOMARE IN LOCALITA CALANOVELLADEL COMUNE DI PIRAINO -CIG: 959894974C .LIQUIDAZIONE allIMPRESARICCIARDELLO COSTRUZIONI SpA con sede in ROMA, Via Poli, nr. 29, Iscritta alla C.C.I.A.A. di Roma, al nr. 02987670839.
Importo	Euro 3.212,66

Liquidazione provvisoria N. 266 del 05-06-2023	
Su Impegno N. 185 sub n. 3 del 05-06-2023 a Competenza approvato con Atto n. 110 Determina Area Manutenzione del 05-06-2023 avente per oggetto PRONTO INTERVENTO CALANOVELLA. LIQUIDAZIONE ANAC CIG 959894974C	
5° livello 08.01-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	
Capitolo 2829 / Articolo REGIONE SICILIANA-FINANZIAMENTO PER LAVORI DI SOMMA URGENZA IN LOC.CALANOVELLA CAP.ENTRATA 602-5	
Causale	VERBALE DI SOMMA URGENZA Prot. N 18042 del 13/12/2022Art. 163 del D.Lgs. n. 50 del 18 Ottobre 2016 e ss.mm. e ii.LAVORI DI SOMMA URGENZA A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA E MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO DI LUNGOMARE IN LOCALITA CALANOVELLADEL COMUNE DI PIRAINO -CIG: 959894974C .LIQUIDAZIONE allIMPRESARICCIARDELLO COSTRUZIONI SpA con sede in ROMA, Via Poli, nr. 29, Iscritta alla C.C.I.A.A. di Roma, al nr. 02987670839.
Importo	Euro 225,00

Liquidazione N. 296 del 08-06-2023	
Su Impegno N. 185 sub n. 1 del 05-06-2023 a Competenza approvato con Atto n. 110 Determina Area Manutenzione del 05-06-2023 avente per oggetto PRONTO INTERVENTO CALANOVELLA. LIQUIDAZIONE DITTA RICCIARDELLO CIG 959894974C	
5° livello 08.01-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	
Capitolo 2829 / Articolo REGIONE SICILIANA-FINANZIAMENTO PER LAVORI DI SOMMA URGENZA IN LOC.CALANOVELLA CAP.ENTRATA 602-5	
Causale	VERBALE DI SOMMA URGENZA Prot. N 18042 del 13/12/2022Art. 163 del D.Lgs. n. 50 del 18 Ottobre 2016 e ss.mm. e ii.LAVORI DI SOMMA URGENZA A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA E MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO DI LUNGOMARE IN LOCALITA CALANOVELLADEL COMUNE DI PIRAINO -CIG: 959894974C .LIQUIDAZIONE allIMPRESARICCIARDELLO COSTRUZIONI SpA con sede in ROMA, Via Poli, nr. 29, Iscritta alla C.C.I.A.A. di Roma, al nr. 02987670839.
Importo	Euro 158.737,60
Beneficiario	13982 RICCIARDELLO COSTRUZIONI S.P.A.

AREA MANUTENZIONE E PROTEZIONE CIVILE - Determinazione n. 363 del 05-06-2023 - Il documento informatico è copia ai sensi dell'art. 23 Bis comma 2 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD) e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD) che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Quietanza BONIFICO IBAN IT08J0200816511000500071194

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
13982 RICCIARDELLO COSTRUZIONI S.P.A.	IT08J020081651100 0500071194	2023018/EP del 20-04-2023	158.737,60	158.737,60	959894974C	20-05-2023

Ritenute documento

SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	130.112,79	28.624,81	22,00%
Totale ritenute documento	130.112,79	28.624,81	

Liquidazione N. 297 del 08-06-2023

Su Impegno N. 185 sub n. 2 del 05-06-2023 a Competenza approvato con Atto n. 110 Determina Area Manutenzione del 05-06-2023 avente per oggetto PRONTO INTERVENTO CALANOVELLA. LIQUIDAZIONE RUP CERAOLO CARMELO CIG 959894974C

5° livello 08.01-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali

Capitolo 2829 / Articolo

REGIONE SICILIANA-FINANZIAMENTO PER LAVORI DI SOMMA URGENZA IN LOC.CALANOVELLA CAP.ENTRATA 602-5

Causale VERBALE DI SOMMA URGENZA Prot. N 18042 del 13/12/2022 Art. 163 del D.Lgs. n. 50 del 18 Ottobre 2016 e ss.mm. e ii. LAVORI DI SOMMA URGENZA A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA E MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO DI LUNGOMARE IN LOCALITA CALANOVELLA DEL COMUNE DI PIRAINO -CIG: 959894974C .LIQUIDAZIONE all'IMPRESA RICCIARDELLO COSTRUZIONI SpA con sede in ROMA, Via Poli, nr. 29, Iscritta alla C.C.I.A.A. di Roma, al nr. 02987670839.

Importo Euro 3.212,66

Beneficiario 13838 omissis

Quietanza IBAN

Liquidazione N. 298 del 08-06-2023

Su Impegno N. 185 sub n. 3 del 05-06-2023 a Competenza approvato con Atto n. 110 Determina Area Manutenzione del 05-06-2023 avente per oggetto PRONTO INTERVENTO CALANOVELLA. LIQUIDAZIONE ANAC CIG 959894974C

5° livello 08.01-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali

Capitolo 2829 / Articolo

REGIONE SICILIANA-FINANZIAMENTO PER LAVORI DI SOMMA URGENZA IN LOC.CALANOVELLA CAP.ENTRATA 602-5

Causale VERBALE DI SOMMA URGENZA Prot. N 18042 del 13/12/2022 Art. 163 del D.Lgs. n. 50 del 18 Ottobre 2016 e ss.mm. e ii. LAVORI DI SOMMA URGENZA A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA E MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO DI LUNGOMARE IN LOCALITA CALANOVELLA DEL COMUNE DI PIRAINO -CIG: 959894974C .LIQUIDAZIONE all'IMPRESA RICCIARDELLO COSTRUZIONI SpA con sede in ROMA, Via Poli, nr. 29, Iscritta alla C.C.I.A.A. di Roma, al nr. 02987670839.

Importo Euro 225,00

Lì, 08-06-2023

IL RESP. AREA ECONOM. FINANZIARIA

F.to Aurelio Scaffidi Domianello

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto viene pubblicato in data odierna all'Albo Pretorio del Comune dal 12-06-2023 al 27-06-2023.

Lì, 12-06-2023

RESP. DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Rosaria Condipodaro Marchetta